

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				FUNÇÕES GERAIS															
01	001			Administração geral															
01	001	2006/1		Instalações de serviços															
01	001	2006/1	1	Sistema de climatização - renovação	0102 07010301	O			01/2004	12/2007	27.000,00	500.000,00	527.000,00	0,00	3.001,59	3.001,59	11,12	0,57	
01	001	2006/1	2	Beneficiações e reparações	0102 07010301	E			01/2006	12/2009	20.000,00	45.000,00	65.000,00	0,00	1.822,26	1.822,26	9,11	2,80	
01	001	2006/1	3	Fotocopiadoras	0102 070109	O			01/2006	12/2009	73.800,00	45.000,00	118.800,00	0,00	33.005,21	33.005,21	44,72	27,78	
01	001	2006/1	4	Equipamento administrativo	0102 070109	O			01/2006	12/2009	236.300,00	300.000,00	536.300,00	0,00	193.256,48	193.256,48	81,78	36,04	
01	001	2006/1	5	Equipamento básico	0102 07011002	O			01/2006	12/2009	31.000,00	45.000,00	76.000,00	0,00	20.673,78	20.673,78	66,69	27,20	
01	001	2006/1	6	Ferramentas e utensílios	0102 070111	O			01/2006	12/2009	22.100,00	45.000,00	67.100,00	0,00	15.928,18	15.928,18	72,07	23,74	
01	001	2006/1	7	Equipamento activo e passivo de rede de cablagem	0701 070107	O			01/2006	12/2009	45.000,00	150.000,00	195.000,00	0,00	34.969,00	34.969,00	77,71	17,93	
01	001	2006/1	8	Equipamento de informática	0701 070107	O			01/2006	12/2009	215.000,00	450.000,00	665.000,00	0,00	188.563,45	188.563,45	87,70	28,36	
01	001	2006/1	9	Software informático	0701 070108	O			01/2006	12/2009	80.000,00	120.000,00	200.000,00	0,00	28.429,68	28.429,68	35,54	14,21	
01	001	2006/1	10	Licenças de software	0701 070113	O			01/2006	12/2009	126.000,00	240.000,00	366.000,00	0,00	108.592,73	108.592,73	86,18	29,67	
01	001	2006/1	11	Sistema de gestão de frotas	0406 07011002	O			04/2006	12/2007	1.000,00	195.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2006/2		Viaturas municipais															
01	001	2006/2	1	Viatura ligeira para a DEV	0306 07010602	O			04/2006	12/2006	14.951,00	0,00	14.951,00	0,00	14.950,75	14.950,75	100,00	100,00	
01	001	2006/2	2	Viatura ligeira para o DPP	0301 07010602	O			05/2007	12/2007	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2006/2	3	Viatura ligeira para a DAS	0505 07010602	O			04/2006	12/2006	14.951,00	0,00	14.951,00	0,00	14.950,75	14.950,75	100,00	100,00	
01	001	2006/2	4	Viatura ligeira para a DARP	0404 07010602	O			01/2007	12/2007	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2006/2	5	Viatura ligeira para a DAC	0504 07010602	O			07/2006	12/2006	15.526,00	0,00	15.526,00	0,00	15.525,95	15.525,95	100,00	100,00	
01	001	2006/2	6	Viatura ligeira para a DE	0506 07010602	O			01/2007	12/2007	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2006/3		Instalações municipais de Vale Pedras															
01	001	2006/3	1	Infra-estruturas complementares	0102 07010413	E			01/2005	12/2007	5.978,00	15.000,00	20.978,00	25.917,00	4.896,87	30.813,87	81,91	65,71	
01	001	2006/3	2	Equipamento básico	0102 07011002	O			06/2004	06/2006	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	20.086,35	20.086,35	74,39	74,39	
01	001	2006/3	3	Construção de edifício administrativo	0102 07010301	E			07/2006	07/2007	2.000,00	450.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2006/4		Revisões e grandes reparações em máquinas e viaturas	0406 07010602	O			01/2006	12/2009	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	2.194,96	2.194,96	21,95	5,49	
01	001	2007/1		Cobertura do parque de estacionamento subterrâneo do edifício dos Paços do Município - Reparação	0102 07010301	E			01/2007	12/2007	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 001:												967.606,00	3.101.000,00	4.068.606,00	25.917,00	700.847,99	726.764,99	72,43	17,75
01	002			Protecção civil e luta contra incêndios															
01	002	2006/5		Implementação da protecção civil															
01	002	2006/5	1	Viatura todo o terreno	0102 07010602	O			07/2006	12/2006	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	24.990,09	24.990,09	62,48	62,48	
01	002	2006/5	2	Equipamento administrativo	0102 070109	O			04/2006	12/2007	652,00	20.000,00	20.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2006/5	3	Equipamento básico	0102 07011002	O			04/2006	12/2006	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	605,00	605,00	1,19	1,19	
01	002	2006/5	4	Equipamento Informático	0102 070107	O			01/2006	12/2007	2.500,00	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2006/5	5	Software informático	0102 070108	O			01/2006	12/2006	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.719,00	4.719,00	67,41	67,41	
Totais do Programa 002:												101.152,00	27.500,00	128.652,00	0,00	30.314,09	30.314,09	29,97	23,56

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				FUNÇÕES GERAIS															
01	003			Polícia municipal															
01	003	2006/6		Implementação da Polícia Municipal															
01	003	2006/6	1	Edifício	0102 07010301	E				01/2006	12/2007	165.258,00	218.000,00	383.258,00	0,00	4.513,30	4.513,30	2,73	1,18
01	003	2006/6	2	Equipamento administrativo	0102 070109	O				06/2006	12/2007	1.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00	306,23	306,23	30,62	0,60
01	003	2006/6	3	Equipamento informático	0102 070107	O				01/2007	12/2007	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01	003	2006/6	4	Software informático	0102 070108	O				01/2007	12/2007	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01	003	2006/6	5	Licenças de software	0102 070113	O				01/2007	12/2007	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01	003	2006/6	6	Viaturas	0102 07010602	O				01/2007	12/2007	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01	003	2006/6	7	Equipamento básico	0102 07011002	O				04/2006	12/2009	2.750,00	1.500,00	4.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	81,82	52,94
Totais do Programa 003:												169.008,00	362.500,00	531.508,00	0,00	7.069,53	7.069,53	4,18	1,33
Totais do Objectivo 01:												1.237.766,00	3.491.000,00	4.728.766,00	25.917,00	738.231,61	764.148,61	59,64	16,07

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº Acção	AC				AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
02		FUNÇÕES SOCIAIS																		
02	001	Ensino não superior																		
02	001	2002/40		Construção do edifício escolar - jardim de infância e EB1 - Urbanização Quinta da Correira, incluindo arranjos exteriores	0506 07010305	E				07/2006	10/2006	500,00	0,00	500,00	0,00	409,31	409,31	81,86	81,86	
02	001	2003/24		EB1 Rua do Ténis																
02	001	2003/24	1	Construção de polivalente / sala de professores / biblioteca	0506 07010305	E			06/2003	06/2006	35.000,00	0,00	35.000,00	136.617,00	34.960,57	171.577,57	99,89	99,98		
02	001	2003/24	2	Equipamento básico	0506 07011002	O			01/2004	06/2006	9.200,00	0,00	9.200,00	12.920,00	4.164,82	17.084,82	45,27	77,24		
02	001	2004/39		EB1 dos Brejos - const. sala de professores / biblioteca / sala de aula	0506 07010305	E			01/2004	03/2006	100.000,00	0,00	100.000,00	5.831,00	93.345,59	99.176,59	93,35	93,71		
02	001	2004/47		EB1 de Vale Carro - const. biblioteca / sala de aula / sala de professores	0506 07010305	E			01/2004	03/2006	42.700,00	0,00	42.700,00	83.371,00	40.357,42	123.728,42	94,51	98,14		
02	001	2005/64		EB 1 de Ferreiras - Construção / arranjos exteriores	0506 07010305	E			01/2005	06/2006	580.700,00	0,00	580.700,00	222.364,00	402.269,03	624.633,03	69,27	77,78		
02	001	2006/7		Estabelecimentos de ensino não superior																
02	001	2006/7	1	Beneficiações e reparações	0506 07010305	E			01/2006	12/2009	355.500,00	150.000,00	505.500,00	0,00	262.127,66	262.127,66	73,73	51,86		
02	001	2006/7	2	Equipamento administrativo	0506 070109	O			01/2006	12/2009	90.300,00	60.000,00	150.300,00	0,00	68.192,77	68.192,77	75,52	45,37		
02	001	2006/7	3	Equipamento de informática	0506 070107	O			01/2006	12/2009	105.500,00	30.000,00	135.500,00	0,00	69.297,61	69.297,61	65,68	51,14		
02	001	2006/7	4	Software informático	0506 070108	O			01/2006	12/2009	6.500,00	15.000,00	21.500,00	0,00	6.120,18	6.120,18	94,16	28,47		
02	001	2006/7	5	Licenças de software	0506 070113	O			01/2006	12/2009	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	001	2006/7	6	Fotocopiadoras	0506 070109	O			01/2006	12/2009	9.000,00	15.000,00	24.000,00	0,00	5.052,96	5.052,96	56,14	21,05		
02	001	2006/7	7	Equipamento básico	0506 07011002	O			01/2006	12/2009	293.000,00	45.000,00	338.000,00	0,00	229.828,29	229.828,29	78,44	68,00		
02	001	2006/8		Actual EB 1 de Ferreiras - Adaptação para Jardim de Infância	0506 07010305	E			01/2005	12/2006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	001	2006/9		EB 1,2,3 da Guia																
02	001	2006/9	1	Terreno	0506 070101	O			04/2006	12/2006	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	001	2006/9	2	Construção	0506 07010305	E			01/2007	12/2008	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	001	2006/9	3	Equipamento	0506 070109	O			01/2008	12/2008	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	001	2006/10		Escola de Hotelaria e Turismo - Construção	0506 07010305	E			05/2006	12/2007	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	001	2006/11		Terrenos																
02	001	2006/11	1	Nova escola secundária	0506 070101	O			04/2006	12/2006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	001	2006/12		EB1 e Jardim de infância em Montechoro																
02	001	2006/12	2	Equipamento básico	0506 07011002	O			06/2008	12/2008	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	001	2006/13		EB1 Cerro do Ouro - Ampliação e arranjos exteriores	0506 07010305	E			01/2006	12/2007	15.000,00	150.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	001	2006/15		Viatura ligeira de passageiros de 9 lugares	0506 07010602	O			04/2006	12/2006	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	26.709,71	26.709,71	76,31	76,31		
02	001	2006/86		2 autocarros de 28 lugares para a Divisão de Educação	0506 07010602	O			04/2006	12/2006	187.018,00	0,00	187.018,00	0,00	187.017,60	187.017,60	100,00	100,00		
02	001	2006/95		EB1 de Vale Pedras - Construção	0506 07010305	E			07/2006	12/2007	35.000,00	1.500.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	001	2006/96		2 viaturas ligeiras de passageiros de 9 lugares	0506 07010602	O			07/2006	12/2006	53.420,00	0,00	53.420,00	0,00	50.556,70	50.556,70	94,64	94,64		
02	001	2006/100		Viatura ligeira para a DDS/DE	0506 07010602	O			11/2006	06/2007	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												Totais do Programa 001:	2.045.338,00	3.621.000,00	5.666.338,00	461.103,00	1.480.410,22	1.941.513,22	72,38	31,69
02	002	Serviços auxiliares de ensino																		
02	002	2004/49		Pavilhão desportivo da Escola E.B. 2,3 de Paderne																

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	005			Acção social															
02	005	2007/2		Creche, centro de dia e unidade de acolhimento temporário para a 3ª Idade nos Olhos de Água	0505 07010307	E				01/2007	12/2008	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	005	2007/2	1	Construção	0505 07010307	O				01/2008	12/2008	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	005	2007/3		Lar de 3ª Idade - Ferreiras															
02	005	2007/3	1	Construção	0505 07010306	E				01/2007	12/2008	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	005	2007/3	2	Equipamento administrativo	0505 070109	O				01/2008	06/2008	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	005	2007/3	3	Equipamento básico	0505 07011002	O				01/2008	06/2008	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	005	2007/4		Centros de Acolhimento - Nocturno	0505 07010306	E				01/2007	12/2007	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	005	2008/1		Centro para deficientes - Construção	0505 07010307	E				01/2008	12/2008	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 005:												865.152,00	3.000.000,00	3.865.152,00	3.787,00	623.864,14	627.651,14	72,11	16,22
02	006			Habitação															
02	006	2006/22		Terrenos	0505 070101	O				05/2006	12/2009	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	006	2006/23		Famílias de etnia cigana															
02	006	2006/23	3	Terreno	0505 070101	O				05/2006	12/2007	40.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	006	2006/88		Beneficiações e reparações em edifícios e equipamentos	0505 07010203	E				04/2006	12/2006	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.813,29	7.813,29	39,07	
Totais do Programa 006:												60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	7.813,29	7.813,29	13,02	6,51
02	007			Ordenamento do território															
02	007	2004/75		Programa Polis															
02	007	2004/75	1	Terrenos	0102 070101	O				04/2006	12/2007	1.989.698,00	600.000,00	2.589.698,00	0,00	1.806.134,43	1.806.134,43	90,77	
02	007	2004/75	2	Centro antigo - Remodelação das infra-estruturas	0102 07010413	E				01/2005	12/2006	110.000,00	0,00	110.000,00	62.679,00	63.047,71	125.726,71	57,32	
02	007	2004/86		Revisão do Plano Director Municipal															
02	007	2004/86	1	Cartografia	0304 070113	O				01/2004	12/2006	45.000,00	0,00	45.000,00	27.731,00	27.354,40	55.085,40	60,79	
02	007	2004/86	2	Projectos	0304 070113	O				01/2006	12/2007	5.000,00	215.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	007	2005/71		Rede Ibérica de vias verdes - Ibero-vias	0403 07010401	E				01/2005	12/2007	248.000,00	520.000,00	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	007	2006/24		Viaturas															
02	007	2006/24	1	Viatura de caixa aberta de 3,5 ton para a DEV	0306 07010602	O				04/2006	12/2006	23.822,00	0,00	23.822,00	0,00	23.821,03	23.821,03	100,00	
02	007	2006/24	2	Viatura de 12 ton. com grua para a DEV	0306 07010602	O				01/2007	12/2007	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	007	2006/25		Reabilitação urbana															
02	007	2006/25	1	Revestimento de taludes	0306 07010401	O				01/2006	12/2009	17.000,00	15.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	007	2006/25	2	Espécies vegetais arbóreas, arbustivas e herbáceas	0306 070115	O				01/2006	12/2009	139.500,00	60.000,00	199.500,00	0,00	46.155,60	46.155,60	33,09	
02	007	2006/25	3	Arborização	0306 070115	O				01/2006	12/2009	27.000,00	45.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	007	2006/25	4	Rotundas	0306 07010401	E				01/2006	12/2009	75.854,00	0,00	75.854,00	0,00	3.439,84	3.439,84	4,53	
02	007	2006/26		Requalificação da zona envolvente ao eixo viário	0306 07030313	E				05/2006	12/2007	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	007	2006/27		Requalificação dos espaços exteriores ao Estádio Municipal	0306 07030313	E				05/2006	12/2007	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	007	2006/28		Equipamento															

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / Nº Acção					Ano	Anos seguintes	Total										
02				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	007			Ordenamento do território															
02	007	2006/28	1	Mobiliário urbano	0306 07011002	O				01/2006	12/2009	60.000,00	240.000,00	300.000,00	0,00	31.698,98	31.698,98	52,83	10,57
02	007	2006/28	2	Parques infantis	0306 07011002	O				01/2006	12/2009	76.500,00	110.000,00	186.500,00	0,00	51.306,42	51.306,42	67,07	27,51
02	007	2006/28	3	Sinalização urbana	0306 07010409	O				01/2006	12/2009	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	007	2006/28	4	Placas toponímicas	0102 07011002	O				01/2006	12/2009	40.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	4.589,29	4.589,29	11,47	6,56
02	007	2006/29		Requalificação dos espaços exteriores															
02	007	2006/29	1	Zonas habitacionais	0306 07030313	O				01/2006	12/2009	67.000,00	120.000,00	187.000,00	0,00	34.574,04	34.574,04	51,60	18,49
02	007	2006/29	2	Espaços públicos de lazer	0306 07030313	O				01/2006	12/2009	80.000,00	225.000,00	305.000,00	0,00	13.674,91	13.674,91	17,09	4,48
02	007	2006/29	3	Outros	0306 07030313	O				01/2006	12/2009	240.000,00	330.000,00	570.000,00	0,00	70.552,12	70.552,12	29,40	12,38
02	007	2006/29	4	Estabilização de Taludes na zona envolvente às piscinas	0306 07030313	E				11/2006	12/2007	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	007	2006/30		Terrenos	0102 070101	O				05/2006	12/2009	2.200,00	15.000,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	007	2006/31		Remodelação do espaço público na zona de intervenção do Urbcom	0304 07030313	O				05/2006	12/2008	4.000,00	1.900.000,00	1.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	007	2006/89		Beneficiações e reparações	0306 07030313	E				04/2006	12/2009	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	007	2006/90		Requalificação da Quinta do Barros	0306 07030313	E				04/2006	12/2007	50.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	007	2006/91		Parque urbano da Alfarrobeira (espaço a norte do Estádio Municipal) - execução	0306 07030313	E				04/2006	12/2007	97.000,00	960.000,00	1.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	007	2006/101		Desenvolvimento do sistema de informação geográfica	0303 070113	O				11/2006	12/2007	15.000,00	55.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	007	2006/102		Escadas de ligação da Rua António Aleixo à Rua do MFA	0403 07010401	E				11/2006	12/2007	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	007	2006/103		Reparação de escadas que ligam a Rua 25 de Abril à Rua da Escola, nos Olhos de Água	0403 07010401	E				11/2006	12/2007	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	007	2007/5		Talude norte do eixo viário a poente da rotunda dos golfinhos - Construção	0403 07010401	E				01/2007	12/2007	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	007	2007/6		Igreja Matriz de Albufeira - requalificação do espaço envolvente	0504 07030313	E				01/2007	12/2008	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totais do Programa 007:												3.427.574,00	7.628.000,00	11.055.574,00	90.410,00	2.176.348,77	2.266.758,77	63,50	20,34
02	008			Saneamento															
02	008	2004/101		Sistema de Intercepção de Paderne - Interceptor de Paderne Nascente - 2.ª Fase Almejoafras	0404 07010403	E				01/2004	12/2007	342.000,00	500.000,00	842.000,00	0,00	20.742,51	20.742,51	6,07	2,46
02	008	2006/32		Etar's e EE's															
02	008	2006/32	1	Aquisições e grandes reparações de equipamento electromecânico	0404 07011002	O				01/2006	12/2009	121.000,00	240.000,00	361.000,00	0,00	59.029,53	59.029,53	48,78	16,35
02	008	2006/32	2	Beneficiações e reparações	0404 07010403	E				01/2006	12/2009	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	28.692,98	28.692,98	81,98	81,98
02	008	2006/32	3	Remodelações	0404 07010402	E				01/2006	12/2009	26.000,00	45.000,00	71.000,00	0,00	21.214,43	21.214,43	81,59	29,88
02	008	2006/33		Viaturas															
02	008	2006/33	1	Viatura com equipamento de limpeza de alta pressão	0404 07011002	O				04/2006	12/2006	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	64.816,55	64.816,55	98,21	98,21
02	008	2006/33	3	Viatura de caixa aberta de 3,5 ton. para a DARP	0404 07010602	O				01/2007	12/2007	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	008	2006/33	4	Dumper	0404 07011002	O				01/2007	12/2007	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	008	2006/33	5	Mini-escavadora	0404 07011002	O				01/2007	12/2007	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	008	2006/34		Rede de esgotos e águas pluviais															
02	008	2006/34	1	Ampliações várias e grandes reparações	0404 07010402	E				01/2006	12/2009	75.000,00	680.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº Acção					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	008			Saneamento															
02	008	2006/34	2	Cadastro	0404 070113	O				05/2006	12/2007	50.000,00	155.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	008	2006/35		Terrenos	0404 070101	O				01/2006	12/2009	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	008	2006/36		S. Rafael - Sistema de drenagem	0404 07010402	E				04/2006	12/2007	38.000,00	262.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	008	2006/37		Nova estação e conduta elevatória de Olhos de Água - Construção	0404 07010403	E				09/2006	04/2007	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	008	2006/38		Alcaria - Sistema de drenagem	0404 07010402	E				05/2006	12/2007	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	008	2006/39		Canais - Sistema de drenagem	0404 07010402	E				05/2006	12/2007	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	008	2007/7		Cerro da Águia - Sistema de drenagem	0404 07010402	E				09/2007	12/2008	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	008	2008/2		Tavagueira / Vale da Ursa - Sistema de drenagem	0404 07010402	E				01/2008	12/2009	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 008:												753.000,00	4.177.000,00	4.930.000,00	0,00	194.496,00	194.496,00	25,83	3,95
02	009			Abastecimento de água															
02	009	2002/93		Rede de abastecimento de água do sub-sistema sul poente															
02	009	2002/93	1	Terreno	0405 070101	O				01/2004	08/2006	120.000,00	0,00	120.000,00	4.732,00	779,98	5.511,98	0,65	4,42
02	009	2002/93	2	Remodelação - 1ª Fase	0405 07010407	E				08/2002	12/2007	390.000,00	194.000,00	584.000,00	977.086,00	247.839,92	1.224.925,92	63,55	78,47
02	009	2002/93	3	Remodelação - 2ª Fase	0405 07010407	E				09/2008	08/2009	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	009	2002/94		Remodelação do Reservatório da Correira e conclusão da conduta de interligação aos reservatórios da Mosqueira e Correira	0405 07010407	E				07/2002	12/2007	388.500,00	800.000,00	1.188.500,00	0,00	380.134,97	380.134,97	97,85	31,98
02	009	2004/109		Remodelação do Reservatório de Roja-Pé e condutas adutoras de interligação ao sistema existente	0405 07010407	E				01/2004	12/2008	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	009	2005/100		Reservatório de Brejos															
02	009	2005/100	2	Remodelação e condutas adutoras de interligação ao sistema existente	0405 07010407	O				01/2005	12/2008	58.000,00	650.000,00	708.000,00	5.643,00	0,00	5.643,00	0,00	0,79
02	009	2005/102		Reservatório do Purgatório / Reservatório do Cerro do Ouro / E.E.Cortezões - Remodelação das condutas adutoras	0405 07010407	E				01/2005	12/2009	85.200,00	2.700.000,00	2.785.200,00	0,00	3.642,18	3.642,18	4,27	0,13
02	009	2006/41		Reservatório da Mosqueira															
02	009	2006/41	2	Ampliação incluindo condutas de interligação ao sistema existente	0405 07010407	E				01/2006	12/2008	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	009	2006/42		E.E. do Purgatório - Remodelação	0405 07010407	E				05/2006	12/2007	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	009	2006/43		Reservatório do Malpique															
02	009	2006/43	2	Remodelação e condutas adutoras de interligação ao sistema existente	0405 07010407	E				04/2006	12/2008	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	009	2006/44		Equipamento															
02	009	2006/44	1	Aquisições e grandes reparações de equipamento electromecânico	0405 07011002	E				01/2006	12/2009	20.000,00	150.000,00	170.000,00	0,00	14.928,15	14.928,15	74,64	8,78
02	009	2006/44	2	Contadores de água	0405 07011002	O				01/2006	12/2008	208.000,00	345.000,00	553.000,00	0,00	139.380,26	139.380,26	67,01	25,20
02	009	2006/44	3	Desenvolvimento do sistema de telegestão	0405 07011002	O				05/2006	12/2009	2.000,00	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	009	2006/44	4	Outro	0405 07011002	O				04/2006	12/2006	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.785,42	2.785,42	27,85	27,85
02	009	2006/45		Terrenos															
02	009	2006/45		Terrenos	0405 070101	O				05/2006	12/2009	10.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	009	2006/46		Rede distribuidora e adutora															
02	009	2006/46	1	Reparações e ampliações	0405 07010407	E				01/2006	12/2009	350.000,00	600.000,00	950.000,00	0,00	75.319,75	75.319,75	21,52	7,93

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	009			Abastecimento de água															
02	009	2006/46	2	Beneficiações e reparações	0405 07010407	E				01/2006	12/2009	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	39.260,51	39.260,51	78,52	19,63
02	009	2006/46	3	Cadastro da rede de abastecimento de água	0405 070113	O				05/2006	12/2007	50.000,00	155.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	009	2006/97		Reservatório do Cerro do Ouro - Remodelação e beneficiação	0405 07010407	E				07/2006	12/2007	1.750,00	300.000,00	301.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	009	2007/8		Ampliação do Reservatório do Páteo	0405 07010407	E				06/2007	12/2008	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Totais do Programa 009:								1.743.450,00	9.339.000,00	11.082.450,00	987.461,00	904.071,14	1.891.532,14	51,86	15,67
02	010			Resíduos sólidos															
02	010	2005/177		Aquisição de duas viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos	0407 07011001	O				06/2005	12/2006	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	29.887,00	29.887,00	99,96	99,96
02	010	2006/47		Equipamento de deposição de RSU	0407 07011001	O				01/2006	12/2009	121.700,00	60.000,00	181.700,00	0,00	96.642,70	96.642,70	79,41	53,19
02	010	2006/48		Pontos de recolha nos ecopontos															
02	010	2006/48	1	Execução de pisos	0407 07010413	E				04/2006	12/2007	2.000,00	70.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2006/48	2	Postos informativos	0407 07011002	O				04/2006	12/2006	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2006/92		Viatura ligeira de 3,5 ton. de mercadorias de caixa aberta	0407 07010602	O				04/2006	12/2006	23.822,00	0,00	23.822,00	0,00	23.821,03	23.821,03	100,00	100,00
02	010	2007/9		Execução de ecocentros	0407 07010411	O				01/2005	12/2007	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Totais do Programa 010:								257.422,00	245.000,00	502.422,00	0,00	150.350,73	150.350,73	58,41	29,93
02	011			Protecção do meio ambiente e conserv. da natureza															
02	011	2006/49		Higiene pública															
02	011	2006/49	1	Sanitários públicos	0407 07010413	O				04/2006	12/2007	2.000,00	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	011	2006/49	2	Beneficiações e reparações	0407 07010413	E				04/2006	12/2009	10.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	011	2006/50		Canil / gatil municipal	0407 07010307	O				04/2006	12/2007	10.800,00	259.000,00	269.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	011	2006/51		Cemitérios															
02	011	2006/51	1	Equipamento	0407 07011002	O				05/2006	12/2009	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	011	2006/51	2	Beneficiações e reparações	0407 07010412	E				01/2006	12/2009	6.000,00	15.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	011	2006/51	3	Forno crematório	0407 070115	O				01/2008	12/2008	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	011	2007/10		Valorização da Ribeira de Quarteira junto a Paderne															
02	011	2007/10	1	Percurso pedonal / ciclável	0304 07010401	O				01/2007	06/2007	70.000,00	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	011	2007/10	2	Limpeza das ribeiras	0304 070301	O				01/2007	12/2007	68.000,00	100.000,00	168.000,00	0,00	67.760,00	67.760,00	99,65	40,33
02	011	2007/10	3	Recuperação de Açudes	0304 07010413	O				01/2007	12/2007	40.000,00	90.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	011	2007/10	4	Reabilitação do Património ecológico	0304 07010413	O				01/2007	12/2007	38.000,00	150.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 011:								244.800,00	984.000,00	1.228.800,00	0,00	67.760,00	67.760,00	27,68	5,51
02	012			Cultura															
02	012	2006/52		Museu de Paderne															
02	012	2006/52	1	Centro de interpretação	0504 07010307	E				06/2006	12/2007	75.000,00	100.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	012	2006/52	2	Execução e tratamento paisagístico do espaço envolvente	0504 07010307	E				01/2007	12/2008	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	012	2006/52	3	Programa e Musealização	0504 070112	E				01/2006	12/2008	24.200,00	200.000,00	224.200,00	0,00	9.680,00	9.680,00	40,00	4,32

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	013			Desporto, recreio e lazer															
02	013	2007/14		Obras de reconversão da pista de radiomodelismo em espaço afecto à prática desportiva	0505 07010406	E				01/2007	12/2007	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	013	2007/15		Construção do pavilhão desportivo da Guia, sala polivalente e arranjos exteriores	0505 07010302	E				01/2007	12/2009	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	013	2007/16		Execução de infra-estruturas, arranjo exteriores, pavimentação e muro de suporte a levar a efeito no complexo desportivo da Guia	0505 07010406	E				01/2006	12/2007	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	013	2007/17		Campo polidesportivo - Urbanização da Quinta da Correira	0505 07010406	E				01/2007	12/2007	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 013:												789.600,00	8.008.000,00	8.797.600,00	411.134,00	219.863,02	630.997,02	27,84	6,85
Totais do Objectivo 02:												11.342.236,00	38.885.500,00	50.227.736,00	2.030.534,00	6.602.025,02	8.632.559,02	58,21	16,52

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				FUNÇÕES ECONÓMICAS															
03	002			Indústria e energia															
03	002	2006/64		Iluminação pública															
03	002	2006/64	1	Melhoramentos	0408 07010404	E				01/2006	12/2009	80.000,00	270.000,00	350.000,00	0,00	31.783,40	31.783,40	39,73	9,08
03	002	2006/64	2	Equipamento	0408 07011002	O				01/2006	12/2009	75.000,00	270.000,00	345.000,00	0,00	10.988,61	10.988,61	14,65	3,19
03	002	2006/64	3	Alteração da iluminação pública da Av. dos Descobrimentos	0408 07010404	E				04/2006	12/2007	200.000,00	70.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2006/65		Iluminação decorativa															
03	002	2006/65	1	Melhoramentos	0408 07010413	E				01/2006	12/2009	5.000,00	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2006/65	2	Equipamento	0408 07011002	O				01/2006	12/2009	15.550,00	75.000,00	90.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2006/66		Redes de IP															
03	002	2006/66	1	Prolongamento de redes	0408 07010404	E				01/2006	12/2009	13.000,00	15.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2006/66	2	Equipamento	0408 07011002	O				01/2006	12/2009	5.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2006/67		Passagem de redes aéreas para subterrâneas	0408 07010404	E				01/2006	12/2009	8.374,00	15.000,00	23.374,00	0,00	8.373,20	8.373,20	99,99	35,82
03	002	2007/18		Viatura com grua para a DE	0408 07010602	O				04/2006	12/2006	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	59.226,84	59.226,84	91,12	91,12
				Totais do Programa 002:								466.924,00	805.000,00	1.271.924,00	0,00	110.372,05	110.372,05	23,64	8,68
03	003			Transportes rodoviários															
03	003	2000/159		Rect., alarg. e dotação das infra-est. da estrada de Vale Parra/Galé	0403 07010401	E				12/2000	12/2006	1.802,00	0,00	1.802,00	1.631.300,00	0,00	1.631.300,00	0,00	99,89
03	003	2001/169		Estrada Montechoro - Fontainhas - Branqueira															
03	003	2001/169	1	1ª Fase	0403 07010401	E				05/2001	12/2007	1.400.000,00	2.500.000,00	3.900.000,00	36.680,00	1.002.733,45	1.039.413,45	71,62	26,40
03	003	2001/169	2	2ª Fase	0403 07010401	E				09/2008	09/2009	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2002/186		Construção dos acessos Nascente e Poente à VLA	0403 07010401	E				06/2002	06/2008	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	42.738,00	0,00	42.738,00	0,00	1,24
03	003	2002/188		Ligação Montechoro à Balaia	0403 07010401	E				06/2002	02/2009	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	46.892,00	0,00	46.892,00	0,00	2,41
03	003	2002/190		Estrada de Patroves entre o Páteo e a E.M. 526	0403 07010401	E				06/2002	07/2008	10.000,00	3.000.000,00	3.010.000,00	20.023,00	0,00	20.023,00	0,00	0,66
03	003	2004/163		Povoação da Guia															
03	003	2004/163	1	Arranjo urbanístico dos arruamentos - 1ª fase	0403 07010401	E				01/2004	06/2007	830.800,00	0,00	830.800,00	59.345,00	496.860,82	556.205,82	59,81	62,48
03	003	2004/163	2	Arranjo urbanístico dos arruamentos - 2ª fase	0403 07010401	E				09/2008	07/2009	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2004/164		Entroncamento da estrada 526 à estrada do - Rectificação e alargamento	0403 07010401	E				01/2004	06/2006	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	38.536,53	38.536,53	81,13	81,13
03	003	2004/165		Estrada das Açoteias ao Alfamar - Rectificação, alargamento e dotação de infra-estruturas	0403 07010401	E				01/2004	12/2009	12.900,00	4.200.000,00	4.212.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2004/167		Acessibilidades à Estação Ferroviária de Ferreiras															
03	003	2004/167	1	Terreno	0403 070101	O				01/2004	12/2006	113.943,00	0,00	113.943,00	0,00	11.773,03	11.773,03	10,33	10,33
03	003	2004/167	2	Acessos a nascente, incluindo construção de passagem superior	0403 07010401	E				01/2004	06/2006	272.711,00	0,00	272.711,00	699.647,00	177.355,62	877.002,62	65,03	90,19
03	003	2004/167	3	Requalificação do arruamento de acesso a sul	0403 07010401	E				01/2004	12/2006	231.111,00	0,00	231.111,00	56.220,00	154.548,34	210.768,34	66,87	73,35
03	003	2004/167	4	Requalificação do acesso a poente	0403 07010401	E				09/2008	07/2009	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2004/171		Construção da Estação Central de Camionagem de Albufeira	0403 07010413	E				01/2004	12/2006	445.000,00	0,00	445.000,00	502.340,00	337.112,26	839.452,26	75,76	88,61
03	003	2004/172		Variante a Norte do Páteo															
03	003	2004/172	1	Terrenos	0403 070101	O				01/2006	12/2006	9.765,00	0,00	9.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº Acção					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				FUNÇÕES ECONÓMICAS															
03	003			Transportes rodoviários															
03	003	2004/172	2	Construção de arruamento e infra-estruturas	0403 07010401	E				01/2004	07/2008	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	113.712,00	0,00	113.712,00	8,04	
03	003	2004/175		Cobertura do canal pluvial da Guia e execução de estacionamento automóvel	0403 07010401	E				01/2004	12/2006	21.793,00	0,00	21.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2004/177		Troço da rotunda dos Golfinhos - cruzamento do Lidl - Pavimentação	0403 07010401	E				01/2004	06/2006	1.072.900,00	0,00	1.072.900,00	1.110.402,00	1.064.571,45	2.174.973,45	99,22	99,62
03	003	2004/178		Rua Escola Dr. Francisco Cabrita - Estádio Municipal - Construção	0403 07010401	E				01/2004	12/2006	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	10.861,89	10.861,89	36,82	36,82
03	003	2004/202		Vale Paraíso - Construção das rotundas a norte e a sul da EN 125	0403 07010401	E				11/2004	03/2006	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	52.732,07	52.732,07	99,49	99,49
03	003	2006/68		Beneficiações de ruas, estradas e caminhos	0403 07010401	E				01/2006	12/2009	580.000,00	300.000,00	880.000,00	0,00	203.954,71	203.954,71	35,16	23,18
03	003	2006/69		Equipamento para rede viária															
03	003	2006/69	1	Reciclador de asfalto tipo BA 4000	0403 07011002	O				01/2007	12/2007	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2006/69	4	Retroscavadora	0403 07011002	O				11/2006	06/2007	0,00	66.550,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2006/69	6	Mini-pá carregadora com balde multifunções	0403 07011002	O				11/2006	06/2007	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2006/69	7	Pesado de mercadorias de 7,5 ton. com caixa basculante e cabine dupla	0403 07010602	O				11/2006	06/2007	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2006/69	8	Camião com grua de 15 ton. para cargas e descargas	0403 07011002	O				11/2006	06/2007	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2006/70		Reabilitação da via marginal da Ponta da Baleira / S. Rafael	0403 07010401	E				05/2006	12/2007	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2006/71		Terrenos															
03	003	2006/71	1	Estradas e arruamentos	0403 070101	O				01/2006	12/2009	6.421,00	30.000,00	36.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2006/71	2	Parques de estacionamento	0403 070101	O				01/2006	12/2009	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2006/72		Passeios - Levantamento e reposição	0403 07010401	E				01/2006	12/2009	55.000,00	210.000,00	265.000,00	0,00	898,94	898,94	1,63	0,34
03	003	2006/73		Sinalização horizontal e vertical	0403 07010409	O				01/2006	12/2009	185.200,00	90.000,00	275.200,00	0,00	65.389,50	65.389,50	35,31	23,76
03	003	2006/74		Instalação de abrigos para passageiros	0403 07011002	O				01/2006	12/2009	15.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	1.931,34	1.931,34	12,88	5,52
03	003	2006/75		Pavimentações em urbanizações	0403 07010401	E				01/2006	12/2009	43.030,00	90.000,00	133.030,00	0,00	43.029,95	43.029,95	100,00	32,35
03	003	2006/76		Sistemas semafóricos - Aquisição e manutenção	0403 07010409	O				01/2006	12/2009	11.172,00	15.000,00	26.172,00	0,00	7.145,05	7.145,05	63,95	27,30
03	003	2006/77		Laço da EN 270 Km 10.000 - 14 888 e E.N. 269 Km 18600 - 19900 - Beneficiação e integração na rede municipal	0403 07010401	E				09/2006	12/2007	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2006/78		Muros confinantes com estradas e caminhos	0403 07010401	E				01/2006	12/2009	111.300,00	15.000,00	126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2006/79		Pavimentação de arruamentos das urbanizações Galé 9, Galé 10, Quinta da Galé, sítio do Joinal e urbanização do areal	0403 07010401	E				05/2006	12/2007	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2006/80		Pavimentação dos caminhos - Alpouvar - Vale da Ursa; Tomihal - Ataboeira; Alpouvar- Vale da Ursa	0403 07010401	E				05/2006	12/2007	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2006/81		Pavimentação do caminho rural do Poço de Paderne	0403 07010408	E				05/2006	12/2006	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.581,34	21.581,34	99,91	99,91
03	003	2006/82		Rotunda - Cruzamento da estrada de Vale Parra com a estrada Galé - Guia	0403 07010401	E				01/2006	12/2006	79.700,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2006/93		Requalificação do acesso à E.B. 1 de Brejos	0403 07010401	E				04/2006	12/2006	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	107.839,91	107.839,91	89,87	89,87
03	003	2006/98		Muro de suporte de terras no Pátio	0403 07010413	E				07/2006	12/2007	50.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2006/99		Requalificação do eixo viário no troço entre o cruzamento do Lidl e o cruzamento da Câmara Municipal de Albufeira	0403 07010401	E				07/2006	12/2007	5.000,00	650.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2007/19		Ligação da Quinta da Bolota - Construção de arruamento	0403 07010401	E				01/2007	12/2009	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / N.º	Ação				Ano	Anos seguintes	Total										
03				FUNÇÕES ECONÓMICAS															
03	003			Transportes rodoviários															
03	003	2007/20		Estrada da Torre da Medronheira - Pavimentação da rua da Ladeira até ao final da rua da Torre	0403 07010401	E				09/2007	12/2008	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2007/21		Zona de Expansão Nascente de Albufeira - 2ª Fase - Reabilitação das infra-estruturas	0403 07010401	E				01/2007	12/2008	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2007/22		Zona Nascente de Albufeira - 3ª Fase - Reabilitação das infra-estruturas	0403 07010401	E				01/2007	12/2008	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2007/23		Urbanização Surfal - Remodelação	0403 07010401	E				01/2007	12/2007	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2007/24		Urbanização da Balaia e Acesso à praia Maria Luísa - Reab. das infra-est.	0403 07010401	E				01/2007	12/2008	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2007/25		Ponte pedonal sobre a ribeira de Quarteira no sítio do Purgatório	0403 07010401	E				01/2007	12/2007	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2007/26		Estrada entre a rotunda do Centro de Saúde e a Av. dos Descobrimentos	0403 07010401	E				09/2006	07/2008	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2007/27		Remodelação da Urbanização Somentur	0403 07010401	E				01/2007	12/2007	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2007/28		Equipamento para redução de velocidade e acalmia de tráfego	0403 07010409	O				01/2007	12/2009	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2007/29		Av. 25 de Abril em Ferreiras - Requalificação	0403 07010401	E				01/2007	12/2008	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2007/30		Pavimentação do caminho municipal 1173 e do CM 1173 e do caminho de ligação entre o CM 1174 e a EN 270	0403 07010401	E				04/2006	12/2006	101.800,00	0,00	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2007/31		Caminho dos Brejos - E.N. 395 até ao CM 1286	0403 07010401	E				09/2007	07/2009	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2007/32		Rua da Igreja em Ferreiras - Dotação de infra-estruturas e ligação à EN 125	0403 07010401	E				01/2007	12/2007	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2007/33		Estrada de S. Rafael à Galé - Reabilitação dos passeios e da iluminação pública	0403 07010401	E				09/2007	12/2009	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2008/3		Estrada de Vale Parra/Galé	0403 07010401	E				01/2008	12/2009	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 003:												5.937.948,00	40.212.750,00	46.150.698,00	4.319.299,00	3.798.856,20	8.118.155,20	63,98	16,09
03	006			Mercados e feiras															
03	006	2004/183		Mercado municipal dos Calços - Remodelação	0407 07010303	E				01/2004	03/2006	16.150,00	0,00	16.150,00	391.000,00	1.834,14	392.834,14	11,36	96,48
03	006	2006/83		Mercados municipais															
03	006	2006/83	1	Beneficiações e reparações	0407 07010303	E				01/2006	12/2009	15.000,00	60.000,00	75.000,00	0,00	914,76	914,76	6,10	1,22
03	006	2006/83	2	Equipamento	0407 07011002	O				01/2006	12/2009	73.000,00	45.000,00	118.000,00	0,00	59.307,71	59.307,71	81,24	50,26
03	006	2006/85		Mercado Municipal das Areias de S. João - Remodelação	0407 07010303	E				01/2006	12/2006	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	006	2006/94		Bancas para venda ambulante	0306 07011002	O				04/2006	12/2006	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.293,00	40.293,00	80,59	80,59
Totais do Programa 006:												164.150,00	105.000,00	269.150,00	391.000,00	102.349,61	493.349,61	62,35	74,73
Totais do Objectivo 03:												6.569.022,00	41.122.750,00	47.691.772,00	4.710.299,00	4.011.577,86	8.721.876,86	61,07	16,64
Total Geral:												19.149.024,00	83.499.250,00	102.648.274,00	6.766.750,00	11.351.834,49	18.118.584,49	59,28	16,56

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....